

ETUDE SUR LA RESTAURATION DE NOTRE RESEAU DE CONDUITES D'EAU

8 Octobre 2009 : Mail à Nicolas BEL à réception des devis de C.I. DURAN :

Monsieur,

Dans le cadre des études que je mène pour :

- *l'individualisation des dépenses d'eau*
- *le retubage individuel des villas*

j'ai été amené à demander à C.I. DURAN de m'établir des devis pour ces diverses prestations.

Je viens de les recevoir et vous en avez également été destinataire.

Pour mener à bien mon étude, j'ai besoin de connaître :

- *combien de fuites intervenues cette année sont considérées comme privatives et quels ont été les montants facturés aux copropriétaires dans le cadre de ces retubages individuels.*
- *le montant de toutes les interventions facturées par C.I. Duran au titre des fuites d'eau de l'année 2009.*

Je vous remercie par avance et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

François PASTOR

DEVIS DU 6 OCTOBRE 2009



**LOCATION DE COMPTEURS D'EAU - RELEVÉ
RECHERCHE DE FUITES
MAINTENANCE DISCONNECTEURS**

36, chemin de Payssierou - 34370 MARAUSSAN
Tél. 04 67 37 29 16 - Fax. 04 99 41 04 37
e-mail : ciduran@wanadoo.fr

SARL au capital de 8 000 Euros - RM Béziers 343 - SIRET 444 781 456 UIC93- APE 433 E
N° TVA Intracommunautaire : FR 11 444 791 495

DEVIS ESTIMATIF PAR VILLA

**RETUBAGE DES BRANCHEMENTS D'EAU
INDIVIDUELS DES VILLAS SUITE AUX
DIFFERENTES FUITES**

N°2009/34/0345

VOS REF : DDE DE M.PASTOR

FONCIA SOGI PELLETIER

A l'attention de M. BEL

17-19 RUE DE L'OLIVETTE

34500 BEZIERS

MARAUSSAN LE 06 OCTOBRE 2009

| RES. LES CRISTALLINES - ARCHIPEL 34300 LE CAP D'AGDE | QTE | MONTANT H.T UNITAIRE | MONTANT H.T TOTAL |
|---|-----|----------------------------|-------------------------|
| Traçage de canalisation férophon | 1 | 58,60 | 58,60 |
| Découpe de la chaussée | 1 | 37,44 | 37,44 |
| Terrassement manuel ou mini-pelle | 1 | 51,20 | 51,20 |
| Raccordement sur réseau existant | 1 | 59,80 | 59,80 |
| Raccords barbi Ø 16 20/27 | 2 | 5,40 | 10,80 |
| Coude MF 20/27 | 1 | 4,28 | 4,28 |
| Vanne 1/4 de tour 20/27 (si nécessaire) | 1 | 13,61 | 13,61 |
| Evacuation des gravats | 1 | 14,60 | 14,60 |
| Tube PER Ø 16 | 1 | 31,40 | 31,40 |
| Main d'œuvre en équipe et déplacement | 1 | 172,87 | 172,87 |

| | |
|---------------------|----------|
| MONTANT TOTAL H.T € | 474,60 € |
| MONTANT T.V.A 5,5 % | 26,10 € |
| MONTANT T.T.C Euros | 500,70 € |

PS : VOIR APRES TERRASSEMENT POUR REPRISE GOUDRON OU BETON OU TERRASSE
SI NECESSAIRE

En cas d'accord, merci de retourner ce
devis avec la mention "BON POUR ACCORD"
ainsi que votre cachet commercial

8 Juin : Entretien téléphonique avec Monsieur DURAN :

Devant la fréquence des fuites d'eau que nous subissons depuis quelques mois, j'ai pris l'initiative de demander à Monsieur DURAN de nous faire une étude sur le retubage de notre réseau ; cette opération consisterait à introduire dans les conduites d'eau actuelles, en très mauvais état, une conduite de diamètre inférieur sans conséquence sur la pression obtenue pour les usagers. Ainsi, au lieu d'agir au coup par coup, tronçonner les parkings, creuser et ne régler que la fuite , nous pourrions envisager un retubage progressif par tranche de notre réseau. Selon Monsieur DURAN, cette opération a déjà été réalisée sur une résidence de 125 villas et depuis, plus aucun problème. J'ai pris rendez-vous avec Monsieur DURAN pour discuter de ce projet et par la même occasion, obtenir des renseignements sur les fermetures partielles de réseau en cas de fuite, afin de n'interrompre l'arrivée d'eau que sur une partie de la Résidence. Je vous tiendrai au courant et au besoin, ce projet sera soumis à la prochaine A.G.